

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านตุม หมู่ที่ ๘	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทรายใต้ หมู่ ที่ ๑๐	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐		✓			๒๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐		✓			๒๘๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๖	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐		✓			๓๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกละลาย หมู่ที่ ๙	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๒๘,๐๐๐			✓			กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขุนละคร ม.๒	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ สายทางที่ปักสายตรวจ - หนอง ยายแก้ว	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ ๗ สายทางเลียบบึงคลองศาลตาปู่	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๙๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพนทราย ม.๑	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๘๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ ๕	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๔,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ ๕ สายทางนายหมึก งอนสำโรง - ทางโกรก	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๖,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านโพนทราย ม.๑	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
รวม	๑๓ โครงการ			๓,๐๒๘,๐๐๐					๙๔๖,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

➤ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐					-		

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาเกษตรกรรม สู่อาหารเพื่อสุขภาวะชุมชน (Food Valley)	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐							

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	๘๐,๐๐๐	✓				๑๗๑,๕๒๐	กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๒	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	๑ เม.ษ. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๓	โครงการอนุรักษ์ ศาสนธรรม การถวายเทียนพรรษา	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๔	อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบล สำโรงจัดกิจกรรมงาน บวงสรวงท้าวสุรนารี	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๖	โครงการส่งเสริมวิถี พุทธศาสนิกชน	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดงานเทศกาลไหม ไทย	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ธ.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการจัดงานฉลองชัย ชนะท้าวสุรนารี	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มี.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
รวม	๘ โครงการ			๒๐๕,๐๐๐					๒๔๑,๕๒๐		

➤ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	✓				๓,๐๒๔	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐					๓,๐๒๔	-	-

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ ภักดีรักษ์พื้นที่สีเขียว	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การ จัดการขยะมูลฝอยรณรงค์ ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูล ฝอย "โคราชจังหวัดสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๓๕,๐๐๐	✓				๓๓,๒๕๐	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ			๑๙๐,๐๐๐					๓๓,๒๕๐		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

➤ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สมทบกองทุน สปสช. อบต. สำโรง	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ มี.ค. ๖๗	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	-	-	๘๐,๐๐๐		

➤ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการเจริญ พันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอ็ดส์และการ ตั้งครรภ์	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	๑๕,๐๐๐	✓				๖,๙๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และประชาสัมพันธ์การ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลสำโรง	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ			๒๕๕,๐๐๐					๖,๙๐๐	-	-

๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

➤ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพ่อแม่มีอาชีพ	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก ปฐมวัยให้เติบโตอย่างมี คุณค่า	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓				๔๑,๕๐๐	กองการศึกษา	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๓	โครงการในการจัดกิจกรรม ฝึกศึกษา	๑ พ.ย. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	✓				๑๐,๖๘๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๔๖๔,๐๓๙	✓				๑๘๓,๐๒๔	กองการศึกษา	
๕	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬา	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๗๘๐	กองการศึกษา	
๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๐๗๒,๘๐๐		✓			๕๐๙,๖๐๗	กองการศึกษา	
รวม	๖ โครงการ			๑,๖๑๖,๘๓๙					๗๗๔,๕๙๑		

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

➤ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอดส์	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐	✓				๑๗,๕๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕,๘๘๘,๐๐๐		✓			๒,๙๑๖,๓๐๐	สำนักปลัด	
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑,๑๘๕,๖๐๐		✓			๕๙๓,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ			๗,๑๑๓,๖๐๐					๓,๕๑๖,๘๐๐		

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างงานเด็ก นักเรียน/นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลสำโรง	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐		✓			๖๑,๓๐๐	สำนักปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม
๓	โครงการส่งเสริมและอบรม จัดตั้งกลุ่มอาชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐					๖๑,๓๐๐		

๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ต่างๆ	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐		✓			๔๘๐	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐					๔๘๐		

➤ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐							

➤ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกิจกรรมเฝ้าระวัง และการบรรเทาเหตุอุกฉก	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓				๑๘,๙๙๐	กองการศึกษา	
รวม	๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐					๑๘,๙๙๐		

➤ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเอกชนที่เป็น บุคคลธรรมดาเพื่อ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๑๖,๐๐๐		✓			๒๐๓,๕๓๒	สำนักปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม
รวม	๑ โครงการ			๒๑๖,๐๐๐					๒๐๓,๕๓๒		

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด "สำโรงคัพ"	๒๙ ธ.ค. ๖๖	๓๐ ธ.ค. ๖๖	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๒๔,๓๕๐	สำนักปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่ม
รวม	๑ โครงการ			๑๕๐,๐๐๐					๔๒๔,๓๕๐		

๑๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

➤ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ กบท.	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๑,๒๒๗	✓				๓๔๘,๖๑๓	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	
๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐		✓			๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	
๓	เงินสำรองจ่าย	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕๕,๐๒๔		✓			๑๗๐,๘๐๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	
๔	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๐๐๐		✓			๙๖๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	
รวม	๔ โครงการ			๖๐๙,๒๕๑					๕๔๗,๓๗๓		

๑๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนา และเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลสำโรง	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการจิตอาสา เราทำ ความดีด้วยหัวใจ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ตำบลสำโรง	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓				๑๕,๑๕๐	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน อปท.อำเภอปักธงชัย	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
รวม	๖ โครงการ			๒๗๐,๐๐๐					๒๕,๑๕๐		