



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต บริการไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกขุนละคร จำนวน 15 ครัวเรือน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...9.... ลำดับที่...1.....)	320,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพนทรายไต้ หมู่ที่ 10 สายทางบ้านโพนทราย ไต้ หมู่ที่ 10 - คลองตาวัง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...10.... ลำดับที่...1....)	300,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 4 บ้านมะค่า สายทางต่อจากลาดยาง - บ้าน นายมานพ อิมสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...10.... ลำดับที่...2....)	34,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 4 บ้านมะค่า สายทางบ้านนางจัน เมี้ยน กระโทก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...11.... ลำดับที่...3....)	62,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 4 บ้านมะค่า สายทางบ้านมะค่า หมู่ที่ 4 - บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3	107,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	(ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...11.... ลำดับที่....4....)						
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 5 บ้านหนองตะแบก สายทางบ้านนางตอง ตำบลเกษม - หนองตะโก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...11.... ลำดับที่...5.....)	236,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 5 บ้านหนองตะแบก สายทางบ้านนาย สมศักดิ์ เปลี่ยนสำโรง - หนองตะโก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...12.... ลำดับที่...6.....)	39,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 8 บ้านตูม สายทางบ้านตูม ม.8 - บ้าน สำโรง ม.6 (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...12.... ลำดับที่....7....)	299,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 9 บ้านโกรกกลาย สายทางบ้านนายเพ็ญ จันทร์สำโรง - บ้านผู้ช่วยลำจวน มงคลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...12.... ลำดับที่....8....)	300,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วง ที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านมะค่า สายทางถนนข้างบ้าน ผู้ใหญ่ ณีฐาพนธ์ ดำริสรน้อย (บ้านนางอง เนียมสำโรง – ยู้งฉาง นายทัก กรังครบุรี) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...13.... ลำดับที่...9....)	96,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้าน สำโรง สายทางบ้านนายจัด พกจะโปะ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...13.... ลำดับที่...10....)	167,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้าน หนองประดู่ สายทางบ้านโกรกกละลาย หมู่ที่ 9 - บ้านหนองโดน หมู่ที่ 3 (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...13.... ลำดับที่...11....)	300,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ที่ทำการ อบต. สำโรง (บริเวณหน้าห้องประชุม อบต.สำโรง) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...14.... ลำดับที่...12....)	418,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน สำโรง หมู่ที่ 6	122,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	(ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...14.... ลำดับที่...13....)						
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านขุนละคร จากโรงสี หน้าบ้านนายประกอบ ชันจันทรัด - วัดขุน ละคร (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...14.... ลำดับที่...14....)	140,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านโพนทราย จากบ้าน ช่างออด - คลองธรรมชาติ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...15.... ลำดับที่...15....)	300,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านขุนละคร จากสาม แยกบ้านนายประกอบ ชันจันทรัด - ศาลา ประชาคม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...15.... ลำดับที่...16....)	160,000	1 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก โดย การรื้อบดอัด บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 (สาย ทางบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 - บ้านไม้เสียว เขตติดต่อตำบลดอน) - เป็นรายการโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ โดย อำนาจ สภา อบต. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 67 เดิมตั้งไว้ จำนวน 0 บาท โอนเพิ่มจำนวน 197,000 บาท รวมเป็นจำนวน 197,000 บาท	197,000	1 ธ.ค. 2567 – 30 มี.ค. 2568			✓	196,000
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก โดย การรื้อบดอัด บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 (สาย ทางบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 - ถนน รพช.เขต ติดต่อตำบลสะแกราช) - เป็นรายการโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ โดย อำนาจ สภา อบต. ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 67 เดิมตั้งไว้ จำนวน 0 บาท โอนเพิ่มจำนวน 486,000 บาท รวมเป็นจำนวน 486,000 บาท	486,000	1 ธ.ค. 2567 – 30 มี.ค. 2568			✓	485,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...16.... ลำดับที่...1.....)	10,000	1 พ.ค. 2568 – 31 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมสู่อาหารเพื่อสุข ภาวะชุมชน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...17.... ลำดับที่....1....)	30,000	1 พ.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...18.... ลำดับที่....1....) <u>- เป็นรายการที่มีการโอนงบประมาณเพิ่ม</u> โดยอำนาจ นายก อบต. ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2567 เดิม ตั้งไว้จำนวน 80,000 บาท โอนเพิ่ม จำนวน 119,450 บาท รวมจำนวน 199,450 บาท	199,450	15 พฤศจิกายน 2567			✓	199,440
2	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...18.... ลำดับที่....2....)	30,000	1 – 30 เมษายน 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...18.... ลำดับที่....3....)	40,000	1 – 31 กรกฎาคม 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...19.... ลำดับที่....4....)	20,000	1 – 31 มีนาคม 2568		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...19... ลำดับที่...5.....)	10,000	1 – 31 ส.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิกชน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...19... ลำดับที่...6.....)	20,000	1 ก.พ. 2568 – 28 ก.พ. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...19... ลำดับที่...7.....) - เป็นรายการที่มีการโอนงบประมาณเพิ่ม โดยอำนาจ นายก อบต. ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2567 เดิม ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท โอนเพิ่ม จำนวน 8,600 บาท รวมจำนวน 18,600 บาท	18,600	9 – 15 ธ.ค. 2568			✓	18,600

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนาและ วัฒนธรรม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...20.... ลำดับที่....1....)	6,000	1 – 31 ก.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...21.... ลำดับที่...1....)	20,000	1 พ.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูล ฝอยรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย "โคราชจังหวัดสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...21.... ลำดับที่...2....)	30,000	1 มี.ค. 2568 – 30 เม.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

➤ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สปสข. อบต.ลำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่....22... ลำดับที่...1.....)	80,000	12 ธันวาคม 2567			✓	80,000

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุณัขบ้า (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่....22.... ลำดับที่...1.....)	15,000	26 กุมภาพันธ์ 2568			✓	15,000
2	โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกัน โรคติดต่อและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค ไข้เลือดออกตำบลลำโรง	20,000	1 มี.ค. 2568 – 31 พ.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	(ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...23.... ลำดับที่...2....)						
3	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...23.... ลำดับที่...3....)	200,000	1 ก.ค. 2568 - 31 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการพ่อแม่มืออาชีพ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...24.... ลำดับที่...1....)	10,000	1 - 31 พ.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณค่า (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...24.... ลำดับที่...2....)	20,000	1 ม.ค. 2568 - 31 ม.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษา (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...24.... ลำดับที่...3....)	20,000	30 มกราคม 2568			✓	20,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...25.... ลำดับที่...4....)	641,141	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		201,456
5	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...25.... ลำดับที่...5....) - เป็นรายการที่มีการโอนงบประมาณเพิ่ม โดย อำนาจ นายก อบต. ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2567 เดิม ตั้งไว้จำนวน 30,000 บาท โอนเพิ่ม จำนวน 10,000 บาท รวมจำนวน 40,000 บาท	40,000	25 ธันวาคม 2567			✓	39,400
6	อุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในท้องถิ่น (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...25.... ลำดับที่...6....)	1,047,600	1 ต.ค. 2567 – 30 พ.ค. 2568		✓		518,400

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

➤ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...26.... ลำดับที่...1.....)	36,000	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		10,000
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...26.... ลำดับที่...2.....)	6,077,500	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		1,930,300
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...26.... ลำดับที่...3.....)	1,192,000	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		383,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจ้างงานเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...27.... ลำดับที่...1....)	50,000	31 มี.ค. 2568 – 20 เม.ย 2568		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลลำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...27.... ลำดับที่...2....)	40,000	1 ก.พ. 2568 – 30 เม.ย. 2568		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมและอบรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...27.... ลำดับที่...3....)	20,000	1 ก.พ. 2568 – 30 เม.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าต่อชุมชน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...27.... ลำดับที่...4....)	50,000	1 – 30 เม.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งต่อสภาเด็กและ เยาวชนตำบลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...28.... ลำดับที่...1.....)	10,000	1 พ.ค. 2568 – 30 ก.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ต่างๆ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...29.... ลำดับที่....1....)	10,000	1 พ.ย. 2567 – 30 เม.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...29.... ลำดับที่....1....)	50,000	1 มี.ย. 2568 – 30 มี.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือหรือ ฟื้นฟูคืนชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบล ลำโรง	5,000	1 พ.ค. 2568 – 30 พ.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	(ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...30.... ลำดับที่...2.....)						
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...30.... ลำดับที่...3.....)	5,000	1 ก.ค. 2568 – 30 ก.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...30.... ลำดับที่...4.....)	5,000	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	กิจกรรมเฝ้าระวังและการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...30.... ลำดับที่...1....)	4,000	1 มี.ค. 2567 – 31 มี.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจ้างเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...31.... ลำดับที่...1....)	242,000	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		109,125

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "สำโรงคัพ" (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...32.... ลำดับที่....1....) - เป็นรายการที่มีการโอนงบประมาณเพิ่ม โดย อำนาจ นายก อบต. ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2567 เดิม ตั้งไว้จำนวน 100,000 บาท โอนเพิ่ม จำนวน 350,000 บาท รวมจำนวน 450,000 บาท	450,000	29 – 30 ธ.ค. 2567			✓	404,085

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

➤ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ก.บ.ท. (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...33.... ลำดับที่...1.....)	364,357	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		364,334
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...33.... ลำดับที่....2.....)	54,000	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		16,000
3	เงินสำรองจ่าย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...33.... ลำดับที่....3.....)	73,637	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		25,050
4	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...34.... ลำดับที่....4.....)	3,000	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568		✓		1,640

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ 11 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำ ชุมชนตำบลลำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...34.... ลำดับที่...1....)	50,000	1 พ.ย. 2567 – 31 ม.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...34.... ลำดับที่...2....)	30,000	11 พ.ย. 2567			✓	19,200
3	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ตำบลลำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...34.... ลำดับที่...3....)	50,000	1 มิ.ย. 2568 – 30 ส.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...35.... ลำดับที่...4....)	20,000	1 ม.ค. 2568 - 30 ก.พ. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการปฏิบัติธรรมน่านุส (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...35.... ลำดับที่...5....)	10,000	1 มิ.ย. 2568 – 31 ก.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน อปท.อำเภอปักธงชัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...35.... ลำดับที่...6....)	10,000	1 ต.ค. 2567 – 30 ธ.ค. 2567	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...35.... ลำดับที่...7....)	10,000	1 เม.ย. 2568 – 31 พ.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...36.... ลำดับที่....1.....)	24,000	1 ธ.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...36.... ลำดับที่...1....)	40,000	1 พ.ย. 2567 – 30 ม.ค. 2568	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งตัวถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้าที่...37.... ลำดับที่...2.....)	8,000	1 ต.ค. 2567 – 31 ต.ค. 2567	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ