



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ที่ นม ๙๕๓๐๑ / ๓๘๖ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ต้นเรื่อง

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยประกาศใช้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามห้วงเวลาในงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง จึงขอรายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรัตนกร อะโน)
พนักงานจ้างเหมา

(นางสาวปัญธิตา สมณะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-ทราบ,.....



(นางสาวเอมอร สุริยวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ,.....

- เสนอ นายก อบต. ต่อไป



(นางรพีพรรณ สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

- ทราบ,.....

- ข้อเสนอเพิ่มเติม.....



(นายประเทือง รักเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ ๒) บ้านโกรกกลาย หมู่ที่ ๙ (สายทางบ้านนายเพลิง จันทร์สำโรง - บ้านผู้ช่วยลำจวน มงคลสำโรง) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้า...๘... ลำดับที่...๑...)	๓๖๘,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ ๒) บ้านตูม หมู่ที่ ๘ (สายทางบ้านตูม หมู่ที่ ๘ - บ้าน สำโรง หมู่ที่ ๖) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้า...๘... ลำดับที่...๒...)	๓๓๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ ๒) บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ (สายทางบ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๓) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้า...๘... ลำดับที่...๓....)	๓๗๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ทรายใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านผู้ใหญ่สำโรง) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้า...๘... ลำดับที่...๔....)	๒๔๔,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ทรายใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายทางลงทุ่งบ้านยาง) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๘... ลำดับที่...๕....)	๑๔๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ทราย หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านโพนทราย หมู่ที่ ๑ - บ้านดอนตาลู) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๙... ลำดับที่...๖....)	๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ทราย หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านโพนทราย หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนแดด) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๐... ลำดับที่...๗....)	๒๗๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ (สายทางเลียบริมคลองบ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ - บ้านตูม หมู่ที่ ๘) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๐... ลำดับที่...๘....)	๓๗๑,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ประดู่ หมู่ที่ ๓ (สายทางป่าช้าสาธารณประโยชน์ - ถนนสายบ้านนายประเสริฐ เงินจันทรี) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๐... ลำดับที่...๙....)	๑๗๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(ช่วงที่ ๒) บ้านโคกขุน ละคร หมู่ที่ ๗ (สายทางบ้านนางฉลอม- บ้านนายหนู) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๑๐.... ลำดับที่...๑๐....)	๒๙๗,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(ช่วงที่ ๒) บ้านหนอง ประดู่ หมู่ที่ ๓ (สายทางบ้านโกรกกลาย หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๓) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๑๑.... ลำดับที่...๑๑....)	๑๕๙,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ ที่ ๕ (สายทางบ้านนายเก้ - บ้านนายฮวย) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๑๑.... ลำดับที่...๑๒....)	๘๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ ที่ ๕ (สายทางหนองครวญ - หนองค่า) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๑.... ลำดับที่...๑๓....)	๒๑๔,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุน ละคร หมู่ที่ ๒ (สายทางภายในหมู่บ้านขุนละคร หมู่ที่ ๒) (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๑...ลำดับที่...๑๔....)	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๑๒....ลำดับที่...๑.....)	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๑๓....ลำดับที่..๑.....)	๖,๐๐๐	๑ – ๓๑ มิ.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

➤ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๓...ลำดับที่...๑...)	-ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ -โอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๓๖,๐๐๐
๒	โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดี เมืองโคราช (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๔...ลำดับที่...๒....)	-ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ -โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๙			✓	๕๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๔...ลำดับที่...๓....)	- ตั้งไว้ ๔๔,๐๐๐ -โอนเพิ่ม ๑๕๖,๐๐๐	๕ พฤศจิกายน ๖๙			✓	๑๘๔,๐๐๐
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๔...ลำดับที่...๔....)	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ เม.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๔...ลำดับที่...๕....)	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๕...ลำดับที่...๖....)	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๕...ลำดับที่...๗....)	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	๓๐,๐๐๐
๘	โครงการส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิกชน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๕...ลำดับที่...๘....)	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูล ฝอยรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย "โคราชจังหวัดสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๖... ลำดับที่...๑....)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สี เขียว (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๖... ลำดับที่....๗...)	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๑ ก.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๗... ลำดับที่...๑....)	๑๐,๐๐๐	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๘,๔๐๐
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบล ลำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๗...ลำดับที่...๒....)	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	อุดหนุนโครงการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของหมู่บ้าน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๗....ลำดับที่...๓....)	๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพ่อแม่มีอาชีพ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๙....ลำดับที่...๑....)	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มี.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่าง มีคุณค่า (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๙...ลำดับที่...๒....)	๒๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	✓			ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๑๙... ลำดับที่...๓....)	๑,๒๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๕๑๗,๔๗๔
๔	กิจกรรมฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๒๐.... ลำดับที่...๔....)	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๒๐.... ลำดับที่...๕....)	๗๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๓๐๗,๔๒๘
๖	กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๒๐.... ลำดับที่...๖....)	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจ้างงานเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิด ภาคเรียน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๒๑.... ลำดับที่...๑.....)	-ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ -โอนเพิ่ม ๑๔,๕๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าต่อชุมชน (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๒๑.... ลำดับที่...๒....)	-ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ -โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๑... ลำดับที่...๓....)	-ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ -โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๙		✓		๔๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมและอบรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๒.... ลำดับที่...๔....)	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ส.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งต่อสภาเด็กและเยาวชนตำบลสำโรง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๒.... ลำดับที่...๑....)	๕,๐๐๐	๑ - ๓๐ ส.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๒๓.... ลำดับที่...๑....)	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๒๓.... ลำดับที่...๒....)	-ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ -โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ส.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	กิจกรรมเฝ้าระวังและการบรรเทาเหตุอุกฉุ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่....๒๔.. ลำดับที่...๑....)	๔,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ พ.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

➤ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๔...ลำดับที่...๑....)	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๕... ลำดับที่...๑....)	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๖... ลำดับที่....๑....)	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการปฏิบัติธรรมน่านสุข (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๖... ลำดับที่...๒....)	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๖... ลำดับที่....๓....)	-ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ -โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐	๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๖๙			✓	๑๓๘,๗๖๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอปักธงชัย (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๗... ลำดับที่...๔....)	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๗... ลำดับที่...๕.....)	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ตู้เอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๒๘... ลำดับที่....๑...)	๖,๓๙๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๖,๓๙๐
๒	ตู้เอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่..๒๘... ลำดับที่..๒....)	๗,๘๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	ตู้เหล็ก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๘... ลำดับที่....๓...)	๖,๖๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘			✓	๖,๖๐๐
๔	ตู้เหล็ก (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๙... ลำดับที่....๔...)	๖,๖๐๐	มกราคม ๒๕๖๙			✓	๖,๖๐๐

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องตัดหญ้า (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๒๙...ลำดับที่...๑....)	๑๐,๖๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๓๐... ลำดับที่...๑....)	๒๐,๐๐๐	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๒๐,๐๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๓๐.... ลำดับที่...๒....)	๒๔,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	กล้องวัดมุม (ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ หน้าที่...๓๑... ลำดับที่...๑....)	๑๐,๖๐๐	๑ - ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๙	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ