

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพนทรายใต้ หมู่ที่ 10 สายทางบ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10 - คลองตาวัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 21 )	21 มิ.ย. 68	18 ก.ย. 68	✓				- ตั้งไว้ 300,000 - โอนเพิ่ม 192,000	491,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมะค่า สายทางต่อจากลาดยาง - บ้านนาย มานพ อิมสำโรง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6 )	21 มิ.ย. 68	18 ก.ย. 68	✓				34,000	34,000	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมะค่า สายทางบ้านนางจัน เมี้ยนกระโทก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 7 )	21 มิ.ย. 68	18 ก.ย. 68	✓				62,000	62,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมะค่า สายทางบ้านมะค่า หมู่ที่ 4 - บ้าน หนองประดู่ หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 23 )	21 มิ.ย. 68	18 ก.ย. 68	✓				107,000	105,000	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะแบก สายทางบ้านนางตอง ตำบลเกษม - หนองตะโก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 10 )	21 มิ.ย. 68	18 ก.ย. 68	✓				236,000	234,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะแบก สายทางบ้านนายสมศักดิ์ เปลี่ยนสำโรง - หนองตะโก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9 )	21 มิ.ย. 68	18 ก.ย. 68	✓				39,000	39,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโกรกกลาย สายทางบ้านนายเพ็ลิ่ง จันทร์ สำโรง - บ้านผู้ช่วยลำจวน มงคลสำโรง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 18 )	21 มิ.ย. 68	18 ก.ย. 68	✓				300,000	296,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านมะค่า สายทางถนนข้างบ้านผู้ใหญ่นัฏฐาพันธ์ ตำริสรระน้อย(บ้านนางออง เนียม สำโรง – ยุ่งฉาง นายทัก กรังครบุรี) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8 )	21 มิ.ย. 68	18 ก.ย. 68	✓				96,000	96,000	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง สายทางบ้านนายจัด พกจะโปะ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 22 )	13 มี.ค. 68	11 พ.ค. 68	✓				167,000	166,000	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้านหนอง ประดู่ สายทางบ้านโกรกกละลาย หมู่ที่ 9 - บ้าน หนองโดน หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที 5 ลำดับที่ 4 )	13 มี.ค. 68	11 พ.ค. 68	✓				300,000	299,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 (สายทางกลางบ้าน ขุนละคร หมู่ที่ 2)	22 พ.ย. 68	19 ก.พ. 69	✓				208,000	208,000	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกโดยการรื้อ บดอัด บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 (สายทางบ้าน โคกขุนละคร หมู่ที่ 7 - บ้านไม้เสี้ยว เขตติดต่อ ตำบลดอน)	9 พ.ย. 67	8 ธ.ค. 67	✓				197,000	196,000	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก โดยการ รื้อบดอัด บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 (สายทางบ้าน หนองประดู่ หมู่ที่ 3 - ถนน รพช.เขตติดต่อ ตำบล สะแกราช)	9 พ.ย. 67	8 ธ.ค. 67	✓				486,000	485,000	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองประดู่ หมู่ ที่ 3 (สายทางชำ)	22 พ.ย. 68	20 ม.ค. 69	✓				205,000	206,000	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน มะค่า หมู่ที่ 4 (สายทางบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองประดู่หมู่ที่ 3)	22 พ.ย. 68	19 ก.พ. 69	✓				252,000	253,000	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านนายเจริญ - ทางโกรก)	22 พ.ย. 68	20 ม.ค. 69	✓				173,000	174,000	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านนายเฉลิม - หนองไซ หมู่ที่ 7)	22 พ.ย. 68	20 ม.ค. 69	✓				299,000	300,000	กองช่าง
18	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โกรกกละลาย หมู่ที่ 9	22 พ.ย. 68	20 ธ.ค. 68	✓				115,000	116,000	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 (สายทางหัวโนนคู่)	22 พ.ย. 68	20 ม.ค. 69	✓				288,000	289,000	กองช่าง
20	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2 (สายทางจากโรงสี บ้านนายประกอบ ชั้นจ้งหรีด - คลองสาธารณะ ประโยชน์	17 ต.ค. 68	15 ธ.ค. 68	✓				208,000	209,000	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตุม สายทางบ้านตุม ม.8 - บ้านสำโรง ม.6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที 9 ลำดับที่ 17 )	17 ต.ค. 68	14 ม.ค. 68	✓				- ตั้งไว้ 299,000 - โอนเพิ่ม 28,000	327,000	กองช่าง
22	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที 8 ลำดับที่ 14)	17 ต.ค. 68	15 ธ.ค. 68	✓				- ตั้งไว้ 122,000 - โอนเพิ่ม 16,000	138,000	กองช่าง
23	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านโพนทราย จากบ้านช่างอืด - คลองธรรมชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที 4 ลำดับที่ 2 )	17 ต.ค. 68	15 ธ.ค. 68	✓				300,000	300,000	กองช่าง
24	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านขุนละคร จากสามแยกบ้านนายประกอบ ชั้นจ้งหรีด - ศาลาประชาคม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที 4 ลำดับที่ 3 )	17 ต.ค. 68	15 ธ.ค. 68	✓				160,000	160,000	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
25	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขต บริการไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน โคกขุนละคร จำนวน 15 คร้วเรือน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที 8 ลำดับที่ 15 )	ยกเลิกดำเนินการ					✓	320,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ที่ทำการ อบต.สำโรง (บริเวณหน้าห้องประชุม อบต.สำโรง)	ยกเลิกดำเนินการ					✓	418,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านขุนละคร จากโรงสีหน้า บ้านนายประกอบ ชันจ้งหรีด - วัดขุนละคร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 หน้าที 5 ลำดับที่ 4 )	17 ต.ค. 68	15 ธ.ค. 68	✓				- ตั้งไว้ 140,000 - โอนเพิ่ม 70,000	210,000	กองช่าง
28	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ ภายในตำบล สำโรง	ยกเลิกดำเนินการ					✓	77,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง
29	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 (สายทางบริเวณ บ้านผู้ใหญ่สม ส่วน)	ยกเลิกดำเนินการ					✓	79,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง
30	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สำโรง หมู่ที่ 6 (สายทางบริเวณคลองบ้านสำโรง หมู่ที่ 6)	ยกเลิกดำเนินการ					✓	90,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

### ➤ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ							
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	16 ก.ย. 68	16 ก.ย. 68	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 10,000 - โอนเพิ่ม 10,000	17,300	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมสู่อาหารเพื่อสุขภาวะชุมชน	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	30,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

### ➤ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ							
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	15 พ.ย. 67	15 พ.ย. 67	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 80,000 - โอนเพิ่ม 119,450	199,440	กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	30,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	40,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	23 มี.ค. 68	23 มี.ค. 68	✓	-	-	-	20,000	19,995	กองการศึกษา
5	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา
6	โครงการส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิกชน	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา
7	โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช	9 ธ.ค. 67	9 ธ.ค. 67	✓	-	-	-	18,600	18,600	กองการศึกษา
8	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	6,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	25 ก.ค. 68	25 ก.ค. 68	✓	-	-	-	20,000	15,300	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย "โคราช จังหวัดสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"	19 พ.ค. 68	19 พ.ค. 68	✓	-	-	-	30,000	51,500	สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

➤ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	5 ก.ย. 68	5 ก.ย. 68	✓	-	-	-	15,000	9,300	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกัน โรคติดต่อและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค ไข้เลือดออกตำบลสำโรง	27 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 20,000 - โอนเพิ่ม 6,540	26,540	สำนักปลัด
3	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข(อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน)	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	200,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด

## 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

### ➢ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการพ่อแม่มืออาชีพ	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโต อย่างมีคุณค่า	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	20,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา
3	โครงการในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน	30 ม.ค. 68	30 ม.ค. 68	✓	-	-	-	20,000	20,000	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) -ค่าจัดการศึกษา	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 641,141 - โอนเพิ่ม 7,500	648,356	กองการศึกษา
5	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัย	25 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 30,000 - โอนเพิ่ม 10,000	39,400	กองการศึกษา
6	อุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในท้องถิ่น	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓	-	-	-	1,047,600	1,028,194	กองการศึกษา

## 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

### ➢ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการจ้างงานเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วง ปิดภาคเรียน	9 เม.ย. 68	11 เม.ย. 68	✓	-	-	-	50,000	39,600	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลลำโรง	12 มี.ค. 68	2 เม.ย. 68	✓	-	-	-	40,000	40,000	สำนักปลัด

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ							
3	โครงการส่งเสริมและอบรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	22 ส.ค. 68	22 ส.ค. 68	✓	-	-	-	20,000	20,000	สำนักปลัด
4	โครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าต่อชุมชน	11 เม.ย. 68	11 เม.ย. 68	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 50,000 - โอนเพิ่ม 100,000	127,000	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งต่อสภาเด็กและ เยาวชนตำบลสำโรง	4 ก.ย. 68	4 ก.ย. 68	✓	-	-	-	10,000	13,810	สำนักปลัด

### 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ							
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	10,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	50,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือหรือ ฟื้นฟูคืนชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบลสำโรง	12 ก.ย. 68	12 ก.ย. 68	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 5,000 - โอนเพิ่ม 50,000	46,200	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	14 ส.ค. 68	14 ส.ค. 68	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 5,000 - โอนเพิ่ม 17,000	22,000	สำนักปลัด
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 5,000 - โอนเพิ่ม 10,000	13,360	สำนักปลัด
6	กิจกรรมเฝ้าระวังและการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	4,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองการศึกษา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สำโรงคัพ"	29 ธ.ค. 67	30 ธ.ค. 67	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 100,000 - โอนเพิ่ม 350,000	450,000	สำนักปลัด

11. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ
		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนตำบลสำโรง	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	50,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด
2	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	15 พ.ค. 68	15 พ.ค. 68	✓	-	-	-	- ตั้งไว้ 30,000 - โอนเพิ่ม 5,000	ครั้งที่ 1 19,200 ครั้งที่ 2 15,000	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีตำบลสำโรง	ยกเลิกดำเนินการ		-	-	-	✓	50,000	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด
4	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	3 เม.ย. 68	3 เม.ย. 68	✓	-	-	-	20,000	19,850	สำนักปลัด
5	โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข	7 ส.ค. 68	7 ส.ค. 68	✓	-	-	-	10,000	9,860	สำนักปลัด
6	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท.อำเภอปรางค์กู่	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓	-	-	-	10,000	10,000	สำนักปลัด
7	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	20 ส.ค. 68	20 ส.ค. 68	✓	-	-	-	10,000	9,030	กองคลัง


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ประเภทครุภัณฑ์


1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ วัน/เดือน/ปี
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	✓	-	-	-	24,000	24,000	กองคลัง	11 เม.ย. 68
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	✓	-	-	-	40,000	40,000	สำนักปลัด	28 พ.ค. 68
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งตัวถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printen)	✓	-	-	-	8,000	8,000	สำนักปลัด	27 มี.ค. 68
รวม	3 รายการ	3 รายการ	-	-	-	72,000	72,000	-	-

ปัญหา/อุปสรรค

- ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางครั้ง เป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
- จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาสถานะฉุกเฉิน เช่น กรณีภัยแล้งการแก้ไขปัญหาน้ำประปา การขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภคของประชาชน ทำให้เกิดการล่าช้าในการช่วยเหลือบางกรณีเนื่องจากมีงบประมาณจำกัด

  
 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นางสาวรัตนกร อະโน)  
 พนักงานจ้างเหมา

  
 ลงชื่อ.....ผู้บริหาร  
 (นายประเทือง ภัคเกษม)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำโรง